

[illegible]

	Darbība	darbu daudzums	Aptuvenā prognozē-jamā summa, EUR	Prognozē-jamais termiņš	Darbu ilgums (mēneši)																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
19	Sliežu pārvedu nojaukšana	1kompl.		2 dienas																															
20	Sliežu ceļš pārvedu vietās pie Jūrmalas gatves. (Darbus veic tramvaja kustība pārtraukumos nakts laikā. Orientējoši pa 15m sliežu ceļa posmiem.)	100m		2ned																		1													
21	Brauktuves segums un pieturvietas	4000kvm; 2 piet		2,5 mēn															1			2	3												
	3.kārta.																																		
22	Sagatavošanās darbi			2ned																		1													
23	Udensvads	450m		4mēn																			1	2	3	4									
24	K1,K2	270m;490m		4mēn																				1	2	3	4								
25	ELT un gāze(izbūves periods)			8mēn																			1	2	3	4	5	6	7	8					
26	Sliežu pārvedu iebūve/ bruģa , sliežu un gulšņu demontāža.	1kompl.; 310.m.c.		3d/ 5d																															
27	Sliežu ceļš. Imantas virz.	310m		2mēneši																							1	2							
28	Sliežu pārvedu nojaukšana/ iebūve. Bruģa , sliežu un gulšņu demontāža.	1kompl.; 310.m.c.		4d/ 5d																															
29	Sliežu ceļš. Centra virz.	310m		2 mēn																										1	2				
30	Sliežu pārvedu nojaukšana	1kompl.		2 dienas																															
31	Sliežu ceļš pārvedu vietās pie Baldones ielas. (Darbus veic tramvaja kustība pārtraukumos nakts laikā. Orientējoši pa 15m sliežu ceļa posmiem.)	100m		2ned																												1			
32	Brauktuves segums un pieturvietas	5000kvm		3mēn																												1		2	3

RS veicamie darbi
Ārpakalpojums

