	Darbība	darbu daudzums	Aptuvenā prognozē-jamā summa, EUR	Prognozē-jamais termiņš	Darbu ilgums (mēneši)																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2.kārta.																																
1	Sagatavošanās darbi			2 ned	1																												
2	Udensvads; K1	580m;360m		3 mēneši		1	2	3																									
3	LK	470m+88m		3 mēneši		1	2	3																									
4	ELT un gāze (izbūves periods)			7 mēneši		1	2	3	4	5	6	7																				
5	Sliežu pārvedu iebūve/ bruģa , sliežu un gulšņu demontāža.	1kompl.; 250.m.c.		3d/ 5d																													
6	Sliežu ceļš. Imantas virz.	370m		2mēneši					1	2																							
7	Sliežu pārvedu nojaukšana/ iebūve. Bruģa , sliežu un gulšņu demontāža.	1kompl.; 250.m.c.		4d/5d																													
8	Sliežu ceļš. Centra virz.	370m		2 mēneši							1	2																					
9	Sliežu pārvedu nojaukšana.	1kompl.		2dienas																													
10	Brauktuves ietves un pieturvietas	4000kvm; 2pieturas		2mēneši						1		2																					
	1.kārta.																																
11	Sagatavošanās darbi			2ned									1																				
12	Udensvads (gāze)	480m		4mēn										1	2	3	4																
13	K1,K2	500m;450m		4mēn											1	2	3	4															
14	ELT un gāze (izbūves periods)			9mēn												1	2	3	4	5	6	7	8	9									
15	Sliežu pārvedu iebūve/ bruģa , sliežu un gulšņu demontāža.	1kompl.; 270.m.c.		3d/5d																													
16	Sliežu ceļš. Imantas virz.	270m		3mēn															1	2	3												
17	Sliežu pārvedu nojaukšana/ iebūve. Bruģa , sliežu un gulšņu demontāža.	1kompl.; 270.m.c.		4d / 5d																													
18	Sliežu ceļš. Centra virz.	270m		3mēn																		1	2	3									

	Darbība	darbu daudzums	Aptuvenā prognozē-jamā summa, EUR	Prognozē-jamais termiņš	Darbu ilgums (mēneši)																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
19	Sliežu pārvedu nojaukšana	1kompl.		2 dienas																													
20	Sliežu ceļš pārvedu vietās pie Jūrmalas gatves. (Darbus veic tramvaja kustība pārtraukumos nakts laikā. Orientējoši pa 15m sliežu ceļa posmiem.)	100m		2ned																			1										
21	Brauktuves segums un pieturvietas	4000kvm; 2 piet		2,5 mēn																	1			2	3									
	3.kārta.																																	
22	Sagatavošanās darbi			2ned																				1										
23	Udensvads	450m		4mēn																					1	2	3	4						
24	K1,K2	270m;490m		4mēn																						1	2	3	4						
25	ELT un gāze(izbūves periods)			8mēn																					1	2	3	4	5	6	7	8		
26	Sliežu pārvedu iebūve/ bruģa , sliežu un gulšņu demontāža.	1kompl.; 310.m.c.		3d/ 5d																									5					
27	Sliežu ceļš. Imantas virz.	310m		2mēneši																									1	2				
28	Sliežu pārvedu nojaukšana/ iebūve. Bruģa , sliežu un gulšņu demontāža.	1kompl.; 310.m.c.		4d/ 5d																											7			
29	Sliežu ceļš. Centra virz.	310m		2 mēn																											1	2		
30	Sliežu pārvedu nojaukšana	1kompl.		2 dienas																														
31	Sliežu ceļš pārvedu vietās pie Baldones ielas. (Darbus veic tramvaja kustība pārtraukumos nakts laikā. Orientējoši pa 15m sliežu ceļa posmiem.)	100m		2ned																												1	
32	Brauktuves segums un pieturvietas	5000kvm		3mēn																										1			2	3

RS veicamie darbi

Ārpakalpojums